

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DE ACESSO À UNIVESIDADE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 17/11/2021

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Custo Referencial de Serviços
TABELA 155 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2021 - DESONERADA
Data Base: 01/10/2021

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
DATA DE EMISSÃO : 21/09/2021
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 20/09/2021

LOCALIDADE : GOIANIA

Item	Descrição dos Serviços	Custo Final sem BDI R\$	Peso do serviço %	1º MÊS (20 DIAS ÚTEIS)		2º MÊS (10 DIAS ÚTEIS)		TOTAL	
				PERC	VALOR R\$	PERC	VALOR R\$	PERC	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.312,86	9,04	80,00	6.650,29	20,00	1.662,57	100,00	8.312,86
2	TRANSPORTES	2.749,86	2,99	80,00	2.199,89	20,00	549,97	100,00	2.749,86
3	SERVICO EM TERRA	1.744,14	1,90	100,00	1.744,14			100,00	1.744,14
4	ESTRUTURA	2.016,41	2,19			100,00	2.016,41	100,00	2.016,41
5	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	4.210,66	4,58	80,00	3.368,53	20,00	842,13	100,00	4.210,66
6	IMPERMEABILIZACAO	54,35	0,06			100,00	54,35	100,00	54,35
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	229,28	0,25			100,00	229,28	100,00	229,28
8	REVESTIMENTO DE PISO	15.237,66	16,58	60,00	9.142,60	40,00	6.095,06	100,00	15.237,66
9	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	13.241,60	14,41	50,00	6.620,80	50,00	6.620,80	100,00	13.241,60
10	PINTURA	3.938,14	4,28			100,00	3.938,14	100,00	3.938,14
11	DIVERSOS	36.762,15	40,00	20,00	7.352,43	80,00	29.409,72	100,00	36.762,15
12	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM	3.414,95	3,72	100,00	3.414,95			100,00	3.414,95
TOTAL GERAL R\$		91.912,06			40.493,63		51.418,43		91.912,06
TOTAL GERAL COM BDI R\$		115.735,67		44,06	50.989,58	55,94	64.746,09	100,00	115.735,67