

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
LOCAL: UNIRV, FAZENDA FONTES DO SABER - CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 13/12/2021

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Custo Referencial de Serviços
TABELA 155 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2021 - DESONERADA
Data Base: 01/10/2021

TABELA 157 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2021 - DESONERADA
Data Base: 01/10/2021

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2021
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/11/2021

SINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2021

LOCALIDADE: GOIANIA

Item	Descrição dos Serviços	Custo Final sem BDI R\$	Peso do serviço %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.523,12	1,00	80,00	18.018,50	4,00	900,92	4,00	900,92	4,00	900,92	4,00	900,92	4,00	900,94	100,00	22.523,12
2	TRANSPORTES	2.662,08	0,12	90,00	2.395,87	2,00	53,24	2,00	53,24	2,00	53,24	2,00	53,24	2,00	53,25	100,00	2.662,08
3	SERVICO EM TERRA	22.577,55	1,00	50,00	11.288,77	25,00	5.644,39	25,00	5.644,39							100,00	22.577,55
4	FUNDACOES E SONDAGENS	181.199,75	8,04			50,00	90.599,88	50,00	90.599,87							100,00	181.199,75
5	ESTRUTURA	160.578,10	7,13					30,00	48.173,43	35,00	56.202,34	35,00	56.202,33			100,00	160.578,10
6	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	108.857,94	4,83							50,00	54.428,97	50,00	54.428,97			100,00	108.857,94
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.743,23	1,10							50,00	12.371,62	50,00	12.371,61			100,00	24.743,23
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	70.540,02	3,13							60,00	42.324,01	40,00	28.216,01			100,00	70.540,02
9	IMPERMEABILIZACAO	13.877,08	0,62					100,00	13.877,08							100,00	13.877,08
10	ESTRUTURAS METALICAS	74.133,49	3,29					60,00	44.480,09	40,00	29.653,40					100,00	74.133,49
11	COBERTURAS	24.976,02	1,11							100,00	24.976,02					100,00	24.976,02
12	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO	41.061,86	1,82									20,00	8.212,37	80,00	32.849,49	100,00	41.061,86
13	VIDROS	4.684,63	0,21											100,00	4.684,63	100,00	4.684,63
14	REVESTIMENTO DE PAREDES	57.172,75	2,54									60,00	34.303,65	40,00	22.869,10	100,00	57.172,75
15	FORROS	6.505,04	0,29									100,00	6.505,04			100,00	6.505,04
16	REVESTIMENTO DE PISO	97.581,05	4,33					50,00	48.790,53	25,00	24.395,26	25,00	24.395,26			100,00	97.581,05
17	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	89.657,81	3,98	15,00	13.448,67	15,00	13.448,67	15,00	13.448,67	15,00	13.448,67	15,00	13.448,68	25,00	22.414,45	100,00	89.657,81
18	PINTURA	35.339,12	1,57											100,00	35.339,12	100,00	35.339,12
19	DIVERSOS	27.676,97	1,23	5,00	1.383,85	5,00	1.383,85	5,00	1.383,85	40,00	11.070,79	40,00	11.070,78	5,00	1.383,85	100,00	27.676,97
	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.026,31	0,40	100,00	9.026,31											100,00	9.026,31
ÍTEM COM BDI DIFERENCIADO																	
Item	Descrição dos Serviços	Custo Final sem BDI R\$	Peso do serviço %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS
	BDI DIFERENCIADO	102.915,28	4,57											100,00	102.915,28	100,00%	102.915,28
	TOTAL GERAL R\$	1.178.289,20			55.561,97		112.030,95		267.352,07		269.825,24		250.108,86		223.410,11		1.178.289,20
	TOTAL GERAL COM BDI R\$	1.471.547,47			69.963,63		141.069,37		336.649,73		339.763,94		314.937,08		269.163,73		1.471.547,47