

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA DA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS
DATA DE ELABORAÇÃO: 24/06/2022

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Custo Referencial de Serviços
TABELA 171 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MAIO/2022 - DESONERADA
Data Base: MAIO/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA DE EMISSÃO : 17/05/2022
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/05/2022

LOCALIDADE : GOIANIA

Item	Descrição dos Serviços	Custo Final sem BDI R\$	Peso do serviço %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
				PERC	VALOR R\$	PERC	VALOR R\$	PERC	VALOR R\$	PERC	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.699,76	2,34	60,00	3.419,86	20,00	1.139,95	20,00	1.139,95	100,00	5.699,76
2	TRANSPORTES	2.140,80	0,88	70,00	1.498,56	15,00	321,12	15,00	321,12	100,00	2.140,80
3	SERVICO EM TERRA	1.788,91	0,73	100,00	1.788,91					100,00	1.788,91
4	FUNDACOES E SONDAGENS	6.842,47	2,81	100,00	6.842,47					100,00	6.842,47
5	ESTRUTURA	23.542,41	9,67	30,00	7.062,72	70,00	16.479,69			100,00	23.542,41
6	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	7.387,33	3,03			31,00	2.290,07	69,00	5.097,26	100,00	7.387,33
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.484,48	0,61			30,00	445,34	70,00	1.039,14	100,00	1.484,48
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	8.720,46	3,58			100,00	8.720,46			100,00	8.720,46
9	IMPERMEABILIZACAO	1.262,25	0,52	100,00	1.262,25					100,00	1.262,25
10	ESTRUTURAS METÁLICAS	14.763,01	6,06			100,00	14.763,01			100,00	14.763,01
11	COBERTURAS	30.707,30	12,61			100,00	30.707,30			100,00	30.707,30
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.974,91	1,63					100,00	3.974,91	100,00	3.974,91
13	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS	26.411,62	10,85					100,00	26.411,62	100,00	26.411,62
14	VIDROS	13.610,30	5,59					100,00	13.610,30	100,00	13.610,30
15	REVESTIMENTO DE PAREDES	6.488,23	2,66			60,00	3.892,94	40,00	2.595,29	100,00	6.488,23
16	FORROS	6.012,37	2,47					100,00	6.012,37	100,00	6.012,37
17	REVESTIMENTO DE PISO	24.613,41	10,11			70,00	17.229,39	30,00	7.384,02	100,00	24.613,41
18	FERRAGENS	1.190,81	0,49					100,00	1.190,81	100,00	1.190,81
19	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	32.420,96	13,31	30,00	9.726,29	30,00	9.726,29	40,00	12.968,38	100,00	32.420,96
20	PINTURA	15.836,81	6,50					100,00	15.836,81	100,00	15.836,81
21	DIVERSOS	8.613,01	3,54	10,00	861,30	10,00	861,30	80,00	6.890,41	100,00	8.613,01
TOTAL GERAL R\$		243.511,61			32.462,36		106.576,86		104.472,39		243.511,61
TOTAL GERAL COM BDI R\$		306.629,82		13,33	40.876,60	43,77	134.201,58	42,90	131.551,63	100,00	306.629,82
ITENS COM BDI DIFERENCIADO											
22	DIVERSOS BDI DIFERENCIADO	10.561,31						100,00	10.561,31	100,00	10.561,31
TOTAL GERAL R\$		10.561,31							10.561,31		10.561,31
TOTAL GERAL COM BDI R\$		12.051,51							12.051,51		12.051,51
TOTAL GERAL											
TOTAL GERAL R\$		254.072,92			32.462,36		106.576,86		115.033,70		254.072,92
TOTAL GERAL COM BDI R\$		318.681,33		12,83	40.876,60	42,11	134.201,58	45,06	143.603,14	100,00	318.681,33