

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS MÓDULO A - FACULDADE DE AGRONOMIA DA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 16/11/2021

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Custo Referencial de Serviços
TABELA 155 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2021 - DESONERADA
Data Base: 01/10/2021

TABELA 157 - CUSTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - OUTUBRO/2021 - DESONERADA
Data Base: 01/10/2021

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA DE EMISSÃO : 21/09/2021
DATA REFERÊNCIA TÊ 20/09/2021

LOCALIDADE : GOIANIA

| Item | Descrição dos Serviços | Custo Final sem Impostos | Peso do Item | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | TOTAL | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | | | PERC | VALOR R\$ | PERC | VALOR R\$ | PERC | VALOR R\$ | PERC | VALOR R\$ | PERC | VALOR R\$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.715,29 | 4,41 | 50,00% | 5.357,65 | 50,00% | 5.357,65 | | | | | 100,00% | 10.715,29 |
| 2 | TRANSPORTES | 3.930,33 | 1,62 | 30,00% | 1.179,10 | 30,00% | 1.179,10 | 30,00% | 1.179,10 | 10,00% | 393,03 | 100,00% | 3.930,33 |
| 3 | SERVICO EM TERRA | 1.664,30 | 0,69 | | | 10,00% | 166,43 | 90,00% | 1.497,87 | | | 100,00% | 1.664,30 |
| 4 | FUNDACOES E SONDAgens | 15,44 | 0,01 | | | 100,00% | 15,44 | | | | | 100,00% | 15,44 |
| 5 | ESTRUTURA | 1.769,56 | 0,73 | | | | | 20,00% | 353,91 | 80,00% | 1.415,65 | 100,00% | 1.769,56 |
| 6 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 11.645,87 | 4,80 | 20,00% | 2.329,17 | 40,00% | 4.658,35 | 40,00% | 4.658,35 | | | 100,00% | 11.645,87 |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.321,23 | 1,37 | | | 100,00% | 3.321,23 | | | | | 100,00% | 3.321,23 |
| 8 | INSTALACOES ESPECIAIS | 11.022,95 | 4,54 | | | 70,00% | 7.716,07 | 30,00% | 3.306,89 | | | 100,00% | 11.022,95 |
| 9 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | 213,35 | 0,09 | 100,00% | 213,35 | | | | | | | 100,00% | 213,35 |
| 10 | IMPERMEABILIZACAO | 1.322,13 | 0,54 | | | 100,00% | 1.322,13 | | | | | 100,00% | 1.322,13 |
| 11 | ESTRUTURAS METALICAS | 11.330,68 | 4,67 | | | | | 100,00% | 11.330,68 | | | 100,00% | 11.330,68 |
| 12 | COBERTURAS | 1.806,97 | 0,74 | | | | | 100,00% | 1.806,97 | | | 100,00% | 1.806,97 |
| 13 | ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO | 1.819,25 | 0,75 | | | 20,00% | 363,85 | 80,00% | 1.455,40 | | | 100,00% | 1.819,25 |
| 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 143,87 | 0,06 | | | 60,00% | 86,32 | 40,00% | 57,55 | | | 100,00% | 143,87 |
| 15 | FORROS | 34.727,18 | 14,30 | | | 50,00% | 17.363,59 | 50,00% | 17.363,59 | | | 100,00% | 34.727,18 |
| 16 | REVESTIMENTO DE PISO | 45.094,92 | 18,57 | | | 20,00% | 9.018,98 | 40,00% | 18.037,97 | 40,00% | 18.037,97 | 100,00% | 45.094,92 |
| 17 | FERRAGENS | 114,08 | 0,05 | 100,00% | 114,08 | | | | | | | 100,00% | 114,08 |
| 18 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 35.059,20 | 14,44 | 25,00% | 8.764,80 | 25,00% | 8.764,80 | 25,00% | 8.764,80 | 25,00% | 8.764,80 | 100,00% | 35.059,20 |
| 19 | PINTURA | 36.172,01 | 14,89 | | | 20,00% | 7.234,40 | 40,00% | 14.468,80 | 40,00% | 14.468,80 | 100,00% | 36.172,01 |
| 20 | DIVERSOS | 18.627,87 | 7,67 | | | 20,00% | 3.725,57 | 40,00% | 7.451,15 | 40,00% | 7.451,15 | 100,00% | 18.627,87 |
| 21 | TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS | 989,75 | 0,41 | | | | | 100,00% | 989,75 | | | 100,00% | 989,75 |
| ITENS COM BDI DIFERENCIADO | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Descrição dos Serviços | Custo Final sem Impostos | Peso do Item | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | TOTAL | |
| 22 | BDI DIFERENCIADO | 11.348,48 | 4,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 11.348,48 | 100,00% | 11.348,48 |
| TOTAL GERAL R\$ | | 242.854,71 | | | 17.958,15 | | 71.283,86 | | 91.733,02 | | 61.879,88 | | 242.854,71 |
| TOTAL GERAL COM BDI R\$ | | 304.462,39 | | 7,76 | 22.612,90 | 30,79 | 89.760,38 | 39,62 | 115.510,22 | 26,27 | 76.578,89 | 104,44 | 304.462,39 |