

Universidade de Rio Verde

Resolução CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPJ 01.815.216/0001-78 | I.E. 10.210.819-6 | I.M. 021.407

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Implantação do Complexo Administrativo

LOCAL: UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

CIDADE: RIO VERDE - GO

DATA: 11/07/2022

BDI 25,53%

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 21.273,60	2,37%	R\$ 10.636,80	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 10.636,80	50,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.412,16	1,83%	R\$ 4.103,04	25,00%	R\$ 4.103,04	25,00%	R\$ 4.103,04	25,00%	R\$ 4.103,04	25,00%
3	PAVIMENTAÇÃO URBANA	R\$ 815.854,16	91,02%	R\$ 122.378,12	15,00%	R\$ 203.963,54	25,00%	R\$ 407.927,08	50,00%	R\$ 81.585,42	10,00%
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 42.837,81	4,78%	R\$ -		R\$ -		R\$ 21.418,91	50,00%	R\$ 21.418,91	50,00%
	TOTAL	R\$ 896.377,73	100,0%	R\$ 137.117,96	15,30%	R\$ 208.066,58	23,21%	R\$ 433.449,03	48,36%	R\$ 117.744,16	13,14%
	ACUMULADO:			R\$ 137.117,96	15,30%	R\$ 345.184,54	38,51%	R\$ 778.633,57	86,86%	R\$ 896.377,73	100,00%