

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS
DATA: 11/01/2023

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA
Data Base: 01/01/2023

SINAPI (LOCALIDADE: GOIÂNIA)
DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022

VALOR DA OBRA	R\$ 202.019,93
BDI EDIFICAÇÃO	25,92%
BDI DIFERENCIADO	14,90%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.767,96	73,45% 4.236,51	26,55% 1.531,45
2	TRANSPORTES	100,00% 1.168,68	62,36% 728,83	37,64% 439,85
3	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	100,00% 1.479,94	100,00% 1.479,94	
4	ESTRUTURA	100,00% 4.618,53	65,24% 3.013,24	34,76% 1.605,29
5	RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,00% 43,71	100,00% 43,71	
6	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 1.671,07		100,00% 1.671,07
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 541,02		100,00% 541,02
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 3.364,04	90,12% 3.031,53	9,88% 332,51
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 47,23	100,00% 47,23	
10	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO)	100,00% 908,22		100,00% 908,22
11	VIDROS	100,00% 15.639,62		100,00% 15.639,62
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 14.902,89	81,89% 12.203,85	18,11% 2.699,04
13	FORROS	100,00% 4.178,06		100,00% 4.178,06
14	REVESTIMENTO DE PISO	100,00% 8.642,25	57,11% 4.935,84	42,89% 3.706,41
15	FERRAGENS	100,00% 301,80		100,00% 301,80
16	MARCENARIA	100,00% 634,50		100,00% 634,50
17	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA	100,00% 24.918,96	50,00% 12.459,48	50,00% 12.459,48
18	PINTURA	100,00% 38.261,96		100,00% 38.261,96
19	DIVERSOS	100,00% 12.666,83	18,97% 2.402,95	81,03% 10.263,88
20	DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO)	100,00% 62.262,66		100,00% 62.262,66
PORCENTAGEM			22,07%	77,93%
TOTAL GERAL COM BDI			44.583,11	157.436,82