

# Universidade de Rio Verde

Resolução CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021  
CNPJ 01.815.216/0001-78 | I.E. 10.210.819-6 | I.M. 021.407

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DE PAISAGISMO AUTOMATIZADO NA UNIRV  
**LOCAL:** FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS  
**DATA:** 09/02/2023

**GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**  
TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA  
Data Base: 01/01/2023

**SINAPI (LOCALIDADE: GOIÂNIA)**  
DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022  
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022

VALOR DA OBRA	865.522,94
BDI EDIFICAÇÃO	25,92%
BDI DIFERENCIADO	14,90%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.331,38	40,68% 5.016,87	26,01% 3.207,36	33,31% 4.107,14
2	TRANSPORTES	100,00% 1.644,12	39,37% 647,26	18,31% 300,97	42,33% 695,89
3	SERVIÇOS EM TERRA	100,00% 35.829,18	50,00% 17.914,59	25,00% 8.957,30	25,00% 8.957,30
4	FUNDAÇÕES	100,00% 50.907,89	100,00% 50.907,89		
5	ESTRUTURA	100,00% 7.864,14		100,00% 7.864,14	
6	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 60.645,12	20,00% 12.129,02	80,00% 48.516,10	
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 477.205,58	20,00% 95.441,12	40,00% 190.882,23	40,00% 190.882,23
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 2.619,36		100,00% 2.619,36	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 370,16		100,00% 370,16	
10	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )	100,00% 4.278,16		100,00% 4.278,16	
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 3.061,51		100,00% 3.061,51	
12	REVESTIMENTO DE PISO	100,00% 8.416,34		100,00% 8.416,34	
13	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	100,00% 45.599,84	36,34% 16.569,57	36,34% 16.569,57	27,33% 12.460,71
14	PINTURA	100,00% 5.230,29		50,00% 2.615,15	50,00% 2.615,15
15	DIVERSOS	100,00% 10.735,82	22,50% 2.415,56	22,50% 2.415,56	55,00% 5.904,70
16	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 2.961,63	100,00% 2.961,63		
17	DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO)	100,00% 135.822,42		88,00% 119.523,73	12,00% 16.298,69

Porcentagem	23,57%	48,48%	27,95%
Custo	204.003,51	419.597,63	241.921,80
Porcentagem Acumulado	23,57%	72,05%	100,0%
Custo Acumulado	204.003,50	623.601,13	865.522,94